



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร (เส้นทาง ทิศใต้ทางไปโรงงานเริ่ม อุดม) บ้านธาตุ หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (เส้นทางทิศใต้ทางไป โรงงานเริ่มอุดม) บ้านธาตุ หมู่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค - ก.ย ๖๗	-	-	/	๒๐๐,๐๐๐	

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ (ซอยบ้าน นายปรีชา จินาติ) บ้านยา หมู่ที่ ๑	<u>ปริมาณงาน</u> รางระบายน้ำสำเร็จ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด และป้ายประ ชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)	๑๔๐,๐๐๐	๑๙ ม.ค - ๑๘ มี.ค ๖๗	/	-	-	๑๓๙,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการเรียงหินใหญ่ กล่องลวดตาข่าย (Gabion) ป้องกันตลิ่ง พัง บ้านยา หมู่ที่ ๑	<u>ปริมาณงาน</u> ทำการซ่อมแซมไหล่ทาง โดยการเรียงกล่องลวดตาข่าย(Gabion) พร้อมบรรจุหินใหญ่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๖๐,๐๐๐	๙ มี.ค - ๗ พ.ค ๖๗	/	-	-	๑๕๙,๕๐๐	
๓	โครงการต่อเติมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองฝื่อ หมู่ที่ ๒	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ,เท พื้นที่ คสล.หุ้มข้างทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวม ไม่น้อยกว่า 164.00 ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร วาง ท่อระบายน้ำขนาด Dai 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 5.00 ท่อน (รายละเอียด ตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๒๕,๐๐๐	๗ มี.ค - ๔ มิ.ย ๖๗	/	-	-	๑๒๔,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนด้วยแอส ฟัลติกส์ คอนกรีต (โ เวอร์เลย์) บ้านหนอง ผือ หมู่ที่ ๒	<u>ปริมาณงาน</u> ทำการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนด้วยแอสฟัลติกส์ คอนกรีต. ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 414.00 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๗๕,๐๐๐	พ.ค - ก.ย ๖๗	-	-	/	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายทางด้านทิศ ตะวันออก)	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๖ มี.ค - ๕ พ.ค ๖๗	/	-	-	๑๙๙,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน วางระบายน้ำสำเร็จ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตรพร้อมฝาบปิด (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านยา กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๙ มี.ค - ๗ พ.ค ๖๗	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แบบกลมและแบบผ่าซีก (๓ ช่วง) บ้านหันน้อย หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ (สายบ้านนางทองเยี่ยม - ไปกองทุนหมู่บ้าน) วางระบายน้ำสำเร็จ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร พร้อมฝาบปิด ,บ่อพัก ๑ บ่อ ช่วงที่ ๒ (สายบ้านนายสวัสดิ์ หนูเขียน) วางท่อระบายน้ำแบบท่อผ่าครึ่งซีก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐.๐๐ เมตร และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน ช่วงที่ ๓ (สายบ้านนางปราณี ศรีสุชา) วางท่อระบายน้ำแบบท่อผ่าครึ่งซีก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๙.๐๐ เมตร ,วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓.๐๐ ท่อน,วางระบายน้ำสำเร็จ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก	๓๐๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค - ๑๘ มี.ค ๖๗	/	-	-	๒๙๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านดอน หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้าน นางธนภรณ์ สีหา คลัง)	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 200.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง ละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน ยา กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๗ มี.ค - ๕ พ.ค ๖๗	-	/	-	๐	
๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคันดิน ลำลอง บ้านดอน หมู่ ที่ ๕ (สายลำห้วยบ่อ)	<u>ปริมาณงาน</u> ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคัน ดินลำลอง ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร โดยมีดินลูกรังซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 696.00 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งผิวทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕ ก.พ - ๑๖ มี.ค ๖๗	/	-	-	๑๔๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	โครงการปรับปรุง ทางน้ำเข้า หนองโคก บ้านดอน หมู่ที่ ๕	<u>ปริมาณงาน</u> ทำการขุดแก้มลิงรับน้ำ ขนาด ปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)	๘๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค - ๑๗ ก.พ ๖๗	/	-	-	๘๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโนน ตูม หมู่ที่ 6 (สาย ทางไปหนองหัวลิง)	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังใหญ่ ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๗ มี.ค - ๕ พ.ค ๖๗	/	-	-	๒๙๙,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโนน ธาตุ หมู่ที่ ๗ (สาย ทางไป - เมรุบ้าน ดอน)	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๗ มี.ค - ๕ พ.ค ๖๗	/	-	-	๒๙๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ บ้านหนอง บ่อ หมู่ที่ ๘ (สาย หลังโรงเรียน)	<u>ปริมาณงาน</u> วางระบายน้ำสำเร็จ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตรพร้อมฝาปิด (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านยา กำหนด)	๒๙,๐๐๐	๙ มี.ค - ๗ พ.ค ๖๗	-	/	-	๐	
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน หนองบ่อ หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนายมณ เทียร - ไปนาพ่อ สมหวัง)	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)	๒๓๔,๐๐๐	๗ มี.ค - ๕ พ.ค ๖๗	-	/	-	๐	
๑๕	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บ้าน หนองบ่อ หมู่ที่ ๘	<u>ปริมาณงาน</u> ทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ ชำรุด โดยมีปริมาณซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)	๓๗,๐๐๐	๙ มี.ค - ๗ พ.ค ๖๗	-	/	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านยา หมู่ที่ ๙ (สายสระ หลวง)	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทหุ้มข้าง ๒๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๗ มี.ค - ๕ พ.ค ๖๗	-	/	-	๐	
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านยา หมู่ที่ ๙ (สายข้าง ศพต.อบต.บ้านยา)	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๗ มี.ค - ๕ พ.ค ๖๗	-	/	-	๐	
๑๘	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง (ซ่อม เฉพาะจุด หมู่.๑ - หมู่ ๙)	<u>ปริมาณงาน</u> ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซ่อมเฉพาะจุด หมู่.๑ - หมู่ ๙) โดยมีดินลูกรัง ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๙ ม.ค - ๗ ก.พ ๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	พ.ค ๖๗	-	-	/	๐	
๒	โครงการส่งเสริมผู้สูง วัยใส่ใจสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมผู้สูง วัยใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	พ.ค ๖๗	-	-	/	๐	
๓	โครงการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ สตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพสตรี เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ	๒๖๑,๒๙๐	มี.ค ๖๗	/	/	-	๒๖๑,๒๙๐	
๔	โครงการเสริมสร้าง คุณค่าภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเสริมสร้าง คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุเช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	มี.ย ๖๗	-	-	/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	มิ.ย ๖๗	-	-	/	๐	
๖	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าจากพลาสติก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าจากพลาสติกเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ก.ค ๖๗	-	-	/	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.บ้านยา	๗,๑๒๖,๘๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	/	-	-	๓,๓๓๓,๔๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.บ้านยา	๑,๖๕๘,๔๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	/	-	-	๗๒๙,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	/	-	-	๓,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา	- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๒๐,๐๒๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	/	-	-	๓๗๘,๒๙๗	
๒	โครงการกีฬา สัมพันธ์ ศพด.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ศพด.เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	มี.ค ๖๗	-	-	/	๐	
๓	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗	/	-	-	๑๒,๓๒๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการประกัน คุณภาพภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพ ภายใน ศพด.	๕,๐๐๐	มี.ย ๖๗	-	-	/	๐	
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับ ศพด.ภายในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านยา จำนวน ๓ ศูนย์ และ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา จำนวน ๔ โรงเรียน	๗๙๐,๘๐๖	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	/	-	-	๓๖๙,๐๓๖.๒๔	
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๘๙ คน	๔๙๖,๘๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	/	-	-	๒๔๘,๔๐๐	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองฝื่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๔๒ คน	๒๓๗,๖๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	/	-	-	๑๑๕,๒๐๐	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หันน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๘๖ คน	๔๖๙,๘๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	/	-	-	๒๔๑,๖๕๐	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ธาตุดอนตูม	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๑๒๓ คน	๕๗๑,๒๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	/	-	-	๓๐๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาเพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินของ อบต.บ้านยา	เพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บ้านยา	๖๔๘,๐๐๐	ต.ค ๖๖ -ก.ย ๖๗	/	-	-	๓๒๔,๐๐๐	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	เม.ย - พ.ค ๖๗	-	-	/	๐	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณีวัลย์ลักษณณ์อัครราช กุมารี	เพื่อจัดซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	พ.ค ๖๗	-	-	/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑ - ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	พ.ค - ก.ค ๖๗	-	-	/	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

๓.๓ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลบ้านยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนในตำบลบ้านยา เช่น ค่า ถ้วยรางวัล ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗	-	-	/	๐	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด กิจกรรม ค่าตอบแทนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗	-	-	/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓	โครงการสืบสานตำนาน ประเพณีบุญบั้งไฟตำบล บ้านยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน ตำนานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านยา เช่น ค่า ขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาขบวนเกียรติกาศ ค่าจ้าง เหมาเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	พ.ค ๖๗	-	-	/	๐	
๔	อุดหนุนโครงการจัดทำ ขบวนแห่ในงานมรดกโลก บ้านเชียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการ อำเภอหนองหาน	๕๐,๐๐๐	ก.พ ๖๗	/	-	-	๕๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนการจัดทำขบวนแห่ ในงานประเพณีประจำปีทุ่ง ศรีเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการ อำเภอหนองหาน	๑๕,๐๐๐	ธ.ค ๖๗	-	-	/	๐	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑-๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเงิน อุดหนุนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ จำนวน ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	/	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้าย ค่าพันธุ์ไม้	๑๐,๐๐๐	พ.ค - มิ.ย ๖๗	-	-	/	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๑	โครงการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบลพนักงานจ้างและผู้ชุมชน ได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๓๓๑,๕๑๐	ม.ค ๖๗	/	-	-	๓๓๑,๕๑๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บ จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บ จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เช่น ค่าป้ายไวนิล แผ่นพับ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	มี.ค -เม.ย ๖๗	/	-	-	๗๘๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและเดิน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางถนน เช่น ค่าวิทยากร ป้ายไว้นิล อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๖	-	-	/	๐	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เช่น ป้ายไว้นิล อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗	/	-	-	๕,๘๔๐	
๓	โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ้อมแผน ระงับอัคคีภัย เช่น ค่าวิทยากร ป้ายไว้นิล อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	มิ.ย ๖๗	-	-	/	๐	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์เช่น ป้ายไว้นิล อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗	-	-	/	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	/	-	-	๗,๖๙๐	
๒	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการคัดแยก ขยะในชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๗	-	-	/	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดา (พนักงานเก็บขยะ)	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค ๖๖- ก.ย ๖๗	/	-	-	๕๔,๐๐๐	
๒	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดมลพิษที่มี ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ คุณภาพของประชาชน	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖- ก.ย ๖๗	/	-	-	๘๔,๐๐๐	

