



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยา หมู่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๙๐๓.๗๐	๒,๐๙๖.๓๐	/	-	-	๑๙ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านยา หมู่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๗๑,๙๔๗.๐๕	๒๘,๐๕๒.๙๕	/	-	-	๑๙ ก.ย ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโนนตูม หมู่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๖๘๖.๔๘	๗๑,๓๑๓.๕๒	/	-	-	๑๙ ก.ย ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านยา หมู่ ๙	๑๐๑,๓๑๓	๙๙,๔๓๒.๘๐	๑,๘๘๐	/	-	-	๒๖ ก.ย ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านหนองบ่อ หมู่ ๘	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๑๑.๒๗	๔,๙๘๘.๗๓	/	-	-	๒๖ ก.ย ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการถมดินปรับปรุง พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ค - ๑๔ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยา	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	๒๕ ก.ย - ๒๔ พ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บ้านยา	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑๕ ก.ย - ๑๗ พ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารกักต้วฯ เป็นห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๑๕ ก.ย - ๑๗ พ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยา อาคารที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๑๕.๑๙	๑๑,๙๘๔.๘๑	/	-	-	๒๗ ก.ย - ๒๕ พ.ย ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติม กอง ช่าง อบต.บ้านยา	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๕ ก.ย - ๑๗ พ.ย ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยา อาคารที่ ๒	๒,๐๕๘,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยา หมู่ที่ ๙ (สาย หมู่ ๙ - ทล.๒๒)	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	๑๘ ส.ค - ๑๗ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างอาคารสนาม เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยา	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	๑๕ ก.ย - ๑๗ พ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ลำลองข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ค - ๑๔ เม.ย ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ ๕ (สายทางบ้านดอน หมู่ ๕ - ไปบ้านดงเย็น) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕,๔๖๔,๖๐๐	๐	๕,๔๖๔,๖๐๐	/	-	-	๕ ก.ค - ๑ พ.ย ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านยา หมู่ ๙ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๕ มี.ค - ๑๒ มิ.ย ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยา หมู่ที่ ๑ (สายไปนาพ่อคำบอน)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	๒๔ ส.ค - ๒๒ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านยา หมู่ที่ ๑	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๕ ก.ย - ๑๗ พ.ย ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ (สายทางด้านทิศตะวันออก)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๔ ส.ค - ๒๒ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สาย ทางด้านทิศตะวันออก)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๔ ส.ค - ๒๒ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหันน้อย หมู่ที่ ๔ (สายทางไปประปาเก่า)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๔ ส.ค - ๒๒ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอน หมู่ที่ ๕ (ภายใน หมู่บ้าน ๒ ช่วง)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๔ ส.ค - ๒๒ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคัน ดินลำลอง บ้านดอน หมู่ที่ ๕ (สายไปนาพ่อแขก)	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๑ ก.ค - ๑๐ ส.ค ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตูม หมู่ที่ ๖ (สาย ทางไปหนองหัวลิง)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๔ ส.ค - ๒๒ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๗ (สายทางไป - เมรุบ้านดอน)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๔ ส.ค - ๒๒ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ (สายไปนาพ้อสมหวัง)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	๒๔ ส.ค - ๒๒ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการขยายเขตท่อ ประปา บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ (สายไปนาพ้อสมหวัง)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๕ ก.ย - ๑๕ ต.ค ๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่ หลวง บ้านยา หมู่ที่ ๙	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๕๐๐	/	-	-	๑๑ ก.ค ๖๖ - ๙ ก.ย ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๕	โครงการต่อเติมวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านยา หมู่ที่ ๙	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	/	-	-	๒๕ ก.ย - ๒๔ พ.ย ๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการต่อเติมรั้วลวด หนาม บริเวณสนามฟุตบอล อบต. บ้านยา หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๒๕ ก.ย - ๒๔ พ.ย ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔๒,๖๑๐	๓๔๒,๖๑๐	๐	/	-	-	๒๘ ก.พ - ๑ มี.ค ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๕.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๖	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	กองสวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๕๓,๒๐๐	๖,๔๑๗,๓๐๐	๑๓๕,๙๐๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๓๕๓,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐	๑,๓๙๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๗,๕๐๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	กองสวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข
 ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษา	๖๘๕,๘๕๐ โอนเพิ่ม ๑๙,๐๐๐	๗๐๔,๗๘๑	๖๙	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการกีฬาสัมพันธ์ ศพด.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	๘๑๐,๕๕๕ โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐	๘๑๕,๙๒๙.๓๗	๖๒๕.๖๓	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านยา	๓๗๓,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๕๐๐	๓๗๕,๑๕๐	๑๕๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง ฝื่อ	๑๗๖,๔๐๐	๑๗๔,๙๐๐	๑,๕๐๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัน น้อย	๓๖๑,๒๐๐	๓๕๙,๘๕๐	๑,๓๕๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านธาตุ ดอนตูม	๕๑๖,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘,๕๐๐	๕๓๕,๐๐๐	๑๐๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข
 ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	๒,๑๐๐	๒,๙๐๐	/	-	-	๑ – ๒๐ พ.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๓๐,๐๐๐	๒๖,๘๖๐	๓,๑๔๐	/	-	-	๒๒ – ๒๔ มิ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑ – ๙	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลบ้านยา	๔๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	-	-	
๒	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน เทศกาลวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๒ เม.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการสืบสานตำนานประเพณี บุญบั้งไฟตำบลบ้านยา	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๒,๖๐๐	๑๗๒,๖๐๐	๐	/	-	-	๘ ต.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนโครงการจัดทำขบวนแห่ใน งานมรดกโลกบ้านเชียง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	/	๑ - ๕ ก.พ ๖๖	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๙	๙๐,๐๐๐	๐	๗,๔๐๐	-	-	/	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๓,๐๐๐	๒๘๒,๘๗๐	๑๓๐	/	-	-	๒๓ - ๒๖ ม.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บ จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา	๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	-	กองคลัง	
๓	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-		๑ - ๓๑ ต.ค ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและเดินรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๒๐ ธ.ค ๖๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๔,๕๐๐	๒๔,๓๘๐	๑๒๐	/	-		๑๐ - ๑๔ ธ.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๑ - ๑๗ เม.ย ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๑๐,๐๐๐	๘,๑๒๐	๑,๘๘๐	/	-	-	๒๘ มี.ค - ๕ เม.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐	๑๐	/	-	-	๒๑ ก.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหาร กิจการประปาหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๘,๗๒๘	๒๑,๒๗๒	/	-	-	๑๖ ม.ค ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา	๒๑๖,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๒	ค่ากำจัดขยะ	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	

ครุภัณฑ์สำนักงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๐	/	-	-	๒๒ ส.ค ๖๖	สำนักปลัด	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ลำโพงเอนกประสงค์ล๊อคมีแอมป์ใน ตัว ๑๘ นิ้ว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๖ ก.ค ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านยา ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๗๓ โครงการ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ๑๑ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายผู้บริหาร และได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่ด้านอื่นๆ ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดหัวระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหัวระยะตามแผนงาน

