



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย (ปากทางเข้าบ้านโนนตูม - ไปบ้านแม่แดง หมู่ ๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย (ปากทางเข้าบ้านโนนตูม - ไปบ้านแม่แดง หมู่ ๖) ระยะทาง ๖๖ เมตร	๓๐,๐๐๐	พ.ค - ก.ย ๖๘	/	-	-	๒๔,๘๘๓.๘๙	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย สายกุดป่าตอง - คลองหัวนา บ้านดอน หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย สายกุดป่าตอง - คลองหัวนา บ้านดอน หมู่ ๕ ระยะทาง ๓๗๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค - ก.ย ๖๘	/	-	-	๙๐,๘๑๙.๒๔	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย สายหน้าโรงสูบน้ำ - บ้านพ่อฤๅชา บ้านดอน หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย สายหน้าโรงสูบน้ำ - บ้านพ่อฤๅชา บ้านดอน หมู่ ๕ ระยะทาง ๓๗๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค - ก.ย ๖๘	/	-	-	๗๙,๐๗๖.๗๐	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย สายบ้านธาตุ - หนองสระปลา หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย สายบ้านธาตุ - หนองสระปลา หมู่ ๓ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	พ.ค - ก.ย ๖๘	/	-	-	๕๘,๘๔๑.๑๐	

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยา	ปริมาณงาน ก่อสร้างลาน คสล. ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด)	๗๖,๐๐๐	๑ มี.ค - ๒๙ พ.ค ๖๘	/	-	-	๗๖,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยา (สาย ไปนานางถาวร น้อย แสงศรี)	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๒๔,๐๐๐	๑ มี.ค - ๒๙ พ.ค ๖๘	/	-	-	๒๒๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองผือ	ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทาง ราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ - ๑ พ.ค ๖๘	/	-	-	๒๙๙,๕๐๐	
๔	โครงการ ขยายเขตท่อ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองผือ (สาย ไปบ้านดอน หมู่ที่ ๕)	ปริมาณงาน ทำการขุดวางท่อเมนประปา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด)	๖๓,๐๐๐	๒๘ พ.ย ๖๗ - ๒๕ ก.พ ๖๘	/	-	-	๖๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุ (สาย ท้ายหมู่บ้าน – ไป ต. หนองสระปลา)	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ แปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค – ๒๙ พ.ค ๖๘	/	-	-	๑๙๙,๕๐๐	
๖	โครงการ ขยายเขตท่อ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุ (สายไป ตำบลหนองสระปลา)	ปริมาณงาน ทำการขุดวางท่อเมน ประปา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา)	๔๕,๐๐๐	๒๘ พ.ย ๖๗ – ๒๖ มี.ค ๖๘	/	-	-	๔๕,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ บ้านธาตุ (สายบ้านแม่หอม สายจันทร์)	ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	/	-	/	๘๘,๕๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ บ้านหันน้อย (สายบ้านแม่ไร่ไฟ - หนองบ่อ)	ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๑.๐๐ ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาคอนกรีต จำนวน ๓ บ่อ หรือมีความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ เมตร และทำการเทคอนกรีตเสริมหน้าบ้าน ๓ จุด หนา ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	/	-	-	๘๘,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดผ่าซีก หมู่ที่ ๔ บ้านหันน้อย (บ้านนายบุญโฮม - บ้านเลขที่ ๒๐)	ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดผ่าซีก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๙ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาคอนกรีต จำนวน ๑ บ่อ หรือมีความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ยาวไม่น้อยกว่า ๔๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด)	๒๖,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	/	-	-	๒๖,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหันน้อย (สายไปลำห้วยเพี้ยโฮม)	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00. เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย	๒๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค - ๒๙ พ.ค ๖๘	/	-	-	๒๐๙,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ บ้านหันน้อย (๒ จุด)	ปริมาณงาน จุดที่ ๑ (ทางเข้าหมู่บ้าน) ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๓.๐๐ ท่อน บ่อพัก คสล. ฝาคอนกรีต จำนวน ๑ บ่อ หรือมีความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร ๓๓.๔๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ (หน้าบ้านนางรุ่ง) วางท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้วพร้อมทำการทำความสะอาด รางระบายน้ำเดิม (รายละเอียดตามแบบแปลน ทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด)	๕๖,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	/	-	-	๕๖,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านดอน (สายบ้าน นายประดิษฐ์ ท้าว เนา)	ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร (๒ ช่วง) จำนวน ๕๖.๐๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๕.๐๐ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนทางราชการ อบต. บ้านยา กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	/	-	-	๑๑๙,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	โครงการปรับปรุง ถนนคันดินลำลอง หมู่ที่ ๕ บ้านดอน (สายกุดป่าตอง -ไป คลองหัวนา)	ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงถนนคันดินลำลอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร โดยมีดินลูกรังปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๖๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งผิวทางตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๒๒ พ.ย ๖๗ – ๒๕ ก.พ. ๖๘	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตูม (ปาก ทางเข้าบ้านโนนตูม- ไปบ้านแม่แดง)	ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ ท่อน บ่อ พัก คสล. พร้อมฝาคอนกรีต จำนวน ๒ บ่อ หรือ มีความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๒๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด)	๒๓,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	/	-	-	๒๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตูม (สายเมรุ บ้านดอน - ไปหนอง หัวลิง)	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน ทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค - ๒๙ พ.ค ๖๘	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้าง บันไดลงสระหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตูม	ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างบันได คสล.ลงสระ หลวง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๗๗,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	/	-	-	๑๗๖,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนธาตุ (ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗)	ปริมาณงาน ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อม ป้ายติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค - ๒๙ พ.ค ๖๘	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านโนน ธาตุ (สายหนองหัวลิง - ไปเมรุบ้านดอน)	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียด ตามแบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค - ๒๙ พ.ค ๖๘	/	-	-	๑๙๙,๕๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ ที่ ๘ บ้านหนองบ่อ (ซอยบ้านนายสม รักษ์ สุวรรณ)	ปริมาณงาน ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ,รวม ๑๒ ท่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนทางราชการ อบต. บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	/	-	-	๒๙๙,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านยา (สายสระ หลวง - ไปคลองหัว นา)	ปริมาณงาน โดยการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมก่อสร้างไหล่ทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง ๒ ข้าง หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตาราง เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อย กว่า ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค - ๒๙ พ.ค ๖๘	/	-	-	๒๙๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๑ - หมู่ ๙	ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง (เฉพาะ จุด หมู่.๑ - หมู่ ๙) โดยมีดินลูกรังปรับปรุงไม่ น้อยกว่า ๒,๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตาม แบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย ๖๗ - ๑๙ มี.ค ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านยา	ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๕๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตาม แบบแปลนทางราชการ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	-	-	/	๐	กันเงินเบิก เหลือมปี
๒๓	โครงการก่อสร้างศาล พระภูมิเจ้าที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านยา	ปริมาณ ทำการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย - ก.ย ๖๘	-	-	/	๐	กันเงินเบิก เหลือมปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการรถ รับส่งนักเรียน	จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	/	-	-	๑๗๔,๐๖๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพสตรี เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๐ - ๑๒ ก.พ ๖๘	/	-	-	๔๖๙,๔๒๕	โอนงบเพิ่ม ๒๑๙,๔๒๕
๒	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพการทำไม้ กวาดดอกหญ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พ.ค ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.บ้านยา	๗,๒๖๘,๔๐๐	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	/	-	-	๗,๐๗๕,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.บ้านยา	๑,๗๐๖,๔๐๐	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	/	-	-	๑,๖๑๖,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	/	-	-	๖,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา	- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๓๒,๐๐๘	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	/	-	-	๖๕๙,๓๗๑	
๒	โครงการกีฬา สัมพันธ์ ศพด.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ศพด.เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการประกัน คุณภาพภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพ ภายใน ศพด.	๕,๐๐๐	มี.ย ๖๘	-	-	/	๐	
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับ ศพด.ภายในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านยา จำนวน ๓ ศูนย์ และ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา จำนวน ๔ โรงเรียน	๗๖๗,๓๗๔	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	/	-	-	๗๓๘,๕๐๑.๒๓	
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๘๙ คน	๔๕๙,๐๐๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	/	-	-	๔๖๓,๐๕๐	โอนงบเพิ่ม ๔,๐๕๐
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองผือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๔๒ คน	๒๑๖,๐๐๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	/	-	-	๒๑๖,๐๐๐	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หันน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๘๖ คน	๔๔๒,๘๐๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	/	-	-	๔๔๐,๑๐๐	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ธาตุดอนตูม	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๑๒๓ คน	๕๓๖,๘๐๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	/	-	-	๕๖๒,๗๐๐	โอนงบเพิ่ม ๒๕,๙๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาเพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินของ อบต.บ้านยา	เพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บ้านยา	๗๕๖,๐๐๐	ต.ค ๖๗ -ก.ย ๖๘	/	-	-	๗๕๖,๐๐๐	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	เม.ย ๖๘	/	-	-	๑,๙๘๓	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณีวัลย์ลักษณณ์อัครราช กุมารี	เพื่อจัดซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	พ.ค ๖๘	/	-	-	๒๐,๖๑๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑ - ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	พ.ค - ก.ค ๖๘	/	-	-	๑๘๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

๓.๓ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลบ้านยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนในตำบลบ้านยา เช่น ค่า ถ้วยรางวัล ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘	/	-	-	๘๙,๙๓๐	โอนงบเพิ่ม ๒๙,๙๓๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓	โครงการสืบสานตำนาน ประเพณีบุญบั้งไฟตำบล บ้านยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน ตำนานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านยา เช่น ค่า ขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาขบวนเกียรตินิยม ค่าจ้าง เหมาเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๗๐,๐๐๐	พ.ค ๖๘	/	-	-	๑๖๙,๘๒๕	
๔	อุดหนุนโครงการจัดทำ ขบวนแห่ในงานมรดกโลก บ้านเชียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการ อำเภอหนองหาน	๕๐,๐๐๐	ก.พ ๖๘	/	-	-	๕๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนการจัดทำขบวนแห่ ในงานประเพณีประจำปีทุ่ง ศรีเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการ อำเภอหนองหาน	๑๕,๐๐๐	ธ.ค ๖๗	/	-	-	๑๕,๐๐๐	
๖	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน เทศกาลเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ค่า เทียนพรรษา ค่าอาหาร บ้ายไวนิล ฯลฯ	๖๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	/	-	-	๖๒,๕๐๒	
๗	อุดหนุนโครงการจัดทำ ขบวนแห่ในงาน มหาสงกรานต์จังหวัด อุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการ อำเภอหนองหาน	๒๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘	-	-	/	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้าย ค่าพันธุ์ไม้	๑๐,๐๐๐	พ.ค - มิ.ย ๖๘	-	-	/	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๑	โครงการบอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบลพนักงานจ้างและผู้ชุมชน ได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔ - ๘ มี.ค ๖๘	/	-	-	๓๓๑,๔๗๕	โอนงบเพิ่ม ๒๓๑,๔๗๕

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บ จัดทำ ปรับปรุง ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บ จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เช่น ค่าป้ายไวเนล แพนพับ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	มี.ค ๖๘	/	-	-	๗๘๐	
๓	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	มี.ค ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐	
๔	อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธี อำเภอนองหาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอนองหาน ตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอำเภอนองหาน	๘,๐๐๐	ธ.ค ๖๗	/	-	-	๘,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและเดิน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม และเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น คำวิทยากร ป้ายไว้นิล อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๗	/	-	-	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแผน ระงับอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่า วิทยากร ป้ายไว้นิล อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ค ๖๘	-	-	/	๐	
๓	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เช่น คำวิทยากร ป้ายไว้นิล อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	พ.ค ๖๘	-	-	/	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘	/	-	-	๙,๐๙๕	
๒	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการคัดแยก ขยะในชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๘	/	-	-	๙,๙๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดา (พนักงานเก็บขยะ)	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค ๖๗- ก.ย ๖๘	/	-	-	๑๐๘,๐๐๐	
๒	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดมลพิษที่มี ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ คุณภาพของประชาชน	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗- ก.ย ๖๘	/	-	-	๑๓๕,๐๐๐	

